ГОСУДАРСТЭЕННЫЯ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕПАМ СТРОИТЕЛЬСТВА БОССТРОЯ СССР

TUNDOPHECKIE TEXHONOPHECKIE KAPTEKIE

PASIER 07

ATILISOM 07.04

монтаж несущих и ограждающих конструкций четырехэтажного трехпролетного произдания с сеткой колон 9хб ж высотой этажа 3,6 м

COLEDIAHNE

CTP.

Монтаж фундаментов под колонны 4-х этажного 3-х пролетного промышленного здания с сеткой колони 9х6 м высотой этама 3.6 м.

I. Типовая технологическая карта 7.01.01.01.

2. Типовая технологическая карта 7.0I.02.I7. — 13

Монтаж оборны: железобетонных колоне I-го яруса 4-х этажного 3-х пролетного промышленного здания с сеткой колоне 9х6 м высотой этажа 3,6 м.

- 3. Типовая технологическая карта 7.01.04.12. 22

 Монтаж сборных железобетонных ригелей 4-х этажного

 3-х пролетного промишленного здания с сеткой колони 9хб м высотой этажа 3.6 м.
 - 4. Типовая технологическая карта 7.01.05.26. 32

Монтаж сборных жежезобетонных плит перекрытия типового этажа 4-х этажного 3-х прометного промишленного здания с сеткой колони 9х6 м высотой этажа 3.6 м.

5. THEOREM TEXHOLOGRAPHIC CRESS REDTE 7.01.02.18. — 42

Монтаж сборных железобетонных колони 2-го яруса 4-х этажного 3-х продетного промишленного зданкя с сеткой колони 9х6 м высотой этажа 3.6 м.

6. Типовая технологическая карта 7.01.06.15. — 49 монтаж стеновых панелей 4-к этачного 3-х прометного промишлене сеткой колони 9х6 м высотой этажа 3,6 м.

пояснительная записка

I. Типовые технологические карты за монтак несущих и ограждающих конструкций промышленных зданий разработани по пламу развития и внедрения новой техники Минтякстроя СССР и утверждени техническими управленнями Минтякстроя СССР, Минпромстроя СССР, Минстроя СССР IS февраля 1969г. # 20-2-II/237.

Технологические карты в 1970 г переработаны в связи с изданием в 1969 г. новых ЕНиР.

- 2. Количество и состав элементов конструкций, учтенине в типових технологических картах, при расчете трудовых затрат и включение в ведомость материально-технических ресурсов, приняти по спецификациям приведеньим в альбомах рабочих чертежей проекта.
 - 3. Калькуляции трудовых затрат составлены по ЕНиР 1969г.
- 4. В графике производства работ принято, на основание опита передових монтажних бригад, перевыполнение действующих корм на 18%.
- 5. Типовые технологические карты разработани с целью внедрения в строительство рациональных методов организации труда и производства работ по монтелу несущих и ограндавших конструкций промышленных зданий и, в консчном счете, онижения трудосых сти работ и повышения их качества.
- 6. Типовые техеологические карти предназначаются для применения при разработке проектов организации строизельства и проектов производства работ, а после привязки к компретным объектам в качестве руководства прорабов, мастеров и брига/ирста.

Типовая технологическая карта

Монтаж сборных железобетонных колонн I-го яруев 4-х этажного 3-х продстного прочивленного здания с сеткой колони 9 х 6 м, высотой этажа 3,6 м.

7.01.02.17 *07.04.02*

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тыповая технологическая карта разработача на монтаж соорных железобетонных колони серии ИИ22-I первого яруса четырехэтажного трехпролетного промыжленного здания с сеткой колони 9 х 6 м, высотой этака 3.6 к. Размеры секции в осях 27х42 м.

Монтажные работы производятся в две сыены в летний период в течение трех дней при одном монтажном кране MCK-8-20.

Привязка типовой технологической карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, средств механизации и потребности в материальных ресурсах, а также в уточнении графической схемы организации процесса соответственно фактическим габаритам здания, для возведения которого привязывается типовая технологическая карта.

Разработана: трестом "Дэнорг- техстрой" Минтижстроя УССР	Техническими управлениями Инимажения СССР	Срок введения 15 игня 1969г
	"18" февраня 1969г. # 20-2-11/237	And the control of th

н. технико_эконсмические показатели строительного процесса

er on	Наименование похозателей	Ед.	Показа по ЕНиР	тели принятие
ı.	Трудоемкость на весь совем работ	чел-дн. 2	24,02	20,26
2.	Трудоемхость на I м3 сборного желе- зобетона	чел-час	2,94	2,49
3.	Выработка на одного рабочего в смену	м3	2,79	3,28
4.	Заработная плата на весь объем работ	губ-коп. 1	LI2-938	112-938
5.	Заработная плата на I и3 сборного железобетона	pyd-kon.	I-925	I-925
6.	Сатрати машино-смен на весь объем работ	мащ-смен	4,6I	3,91
7.	Выработка на магино-смену	м3	14,60	17,2

ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

I. До начала монтажа колони должну быть выполнены следурчие работы:

- смонтированы фундаменти под колонен, произведена проверка правильности их положения в плане и по высоте (в случае необходимости уложить выравнивающий слой бетона на днища стаканов), нанессим осевке риски на верхине грани фундаментов в слаки по акту с приложением схемы геодерической съемки их фактического положения;

- ____/4 ___
- произведена обративя засыпка и планировка грунта вокруг здания;
- уложени подкрановие пути и смонтирован баленный кран;
- доставлены в зону монтака необходимно монтакине приспособления, инвентары в оборудование;
- завезени и выгружени колонии на плопадках складирования. грепоможенных в зоне действии бамениого крана;
- укомплектованы брагады монтажников;
- сформлена техническая документация, выданы исполнителим рабочие чертежи и технологическая карта.
- 2. Запас сборных железобетонных колони принят полной петребности на секцию ("Расчетные ворыетиры ЧКИСИП Госстроя СССР").
- 3. Сборные железобетонные колонни устонендуется завозить нолуприщепом-платформой минотрон БССР с тягачем Кр. АЗ-221, а выгрузку их автомобильным краном АК-75.
- 4. Строповка и монтак колони примзведится при помощи приспособдения для монтака колони грузопецьемаютью ІО т.
- 5. Временное закрешение колему и слаканах фундаментов следует вроизводить при помощи кондутурура (чертаки Кистекой контори "Промотальконотрукция", заказ й 546а). Правланисть положения коломи в пламе и по вертичали другерается при помощи теодолита.
- 6. Эрделя стиков колоня в стасавх фундаментов провзеодится, после окончательной виверки установлениях за смену колони, механизарсканным способом с помощью установки янженера Н.С.Марчукова. Уклотичение бетонной смеси провзводится глубинными вибраторами С-727. Кондуктори синиам после достижения бетоном в стиках не менее 70% проектной прочности

- 7. Сборине велезобетовние колония, поступающие на монтажную площадку, должи соответствогать проекту (расочим черчежи), действующих ГССТам и нериалям, а колония, для неторих ГССТам и нериаля отсутствую», техническим условиям из изготовление изделяй с учетом требований глави СНиП I-3.5-62. "Мелезобетовние изделия. Обще указания".
- 8. Каждая партия оборных мелезефетовных ислопе долуна бить снабжена наспортом, выдараемым потрабытеля пракцусктисы изготовытелям поре отпуске их. Отпуск и присыко меледобеточных колоне без наспортов запрациется.

Сценка качества работ

SE III	Повазатели качеотва	Отдичев	Хорожо	Удовлетвс- рательно !
I.	Сиещелже осей колони в н сечении относительно разбивочини осей ым.	+I	<u>+</u> 3	<u>+</u> 5
2.	То же, в ворхнем сечение при висоте кожоли от 4,5 до 15 м		÷ I 0	<u>+</u> 15
3.	Отклонение отметок консолей под рагели	+4	+7 	+10

IУ.. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОЛЫ ТРУДА РАБОЧИХ

 Состав бригады по профессиям и распределение работы между звеньями.

## 3BeHb- eb	Состав звена по профессиям	Кол-во Чело- Век	Перечень работ
I;	Машинист крана	I	Выгрузка и складирование
2.	Takelazheke	2	нолок
3.	Машинист крапа	I	Монтаж, выверка и временное
4.	Монтажники	10	закрепление колони
5.	Бетонщики	2	Замоноличивание стыков колонн.

2. Методы и приемы работ.

Монтаж колони производится одновременно двумя монтажными звеньями при одном кране. Каждое монтажное звено состоит из 5 человек, в состав которого входят:

Монтажник 4 разр. — I (M_{1})
Монтажник 4 разр. — I (M_{2});
Монтажник 3 разр. — 2 (M_{3}) и (M_{4});
Монтажник 2 разр. — I (M_{5}).
Звено бетонщиков состоит из 2-х человек:

бетонщик 4 разр. – I (E_6) бетонщик 3 разр. – I (E_7)

Монтажники (M_{1}) , (M_{2}) , (M_{3}) и (M_{5}) каждого звена наносят осевье риски на колоннах,подготавливают у каждого фундамента кондуктор в разобранном виде, очищают стаканы фундаментов от мусора и грязи. Ментажник (M_{4}) производит строповку колонны.

После выполнения всех подготовительных работ, не команде монтажника $(M_{\widetilde{I}})$ машинист крана подает колонну к месту установки. Останавливая ее внше верха фундамента на 500 мм. С этого положения монтажники $(M_{\widetilde{I}})$ и $(M_{\widetilde{I}})$ напрявляют ее в стакан фундамента. После установки колонны монтажники $(M_{\widetilde{I}}), (M_{\widetilde{I}}), (M_{\widetilde{I}})$ и $(M_{\widetilde{I}})$ устанавливают кондуктор на фундамент и закрешляют его к колонне, а вместе с ним временео закрешляют колонну в стакане фундамента, после чего освобовдают приспособление для монтажа колонеи.

Затем монтажники $(M_{1}), (M_{2}), (M_{3})$ и (M_{5}) , домхратами, устававливают колонну в проектное положение.

Вертикальность колоны выверяется теодолитом.

Заделку стыков производят бетонщики (\mathbb{S}_6) и (\mathbb{S}_7) механизированным способом при помощи установки инженера Н.С.Марчукова.

Указания по технике безопасности.

- Меры по безопасности при производстве такелажных работ: Администрация строительства должна:
- обеспечить такелажников прочными испытанными стропами соответствующей грузоподъемности;
- видать схемы этроповки колони на руки машинисту крана и такелажникам или завесить на месте производства работ;
- выделить места для складирования железобетонных колонн и проинструкти довать машиниста крана и такелажников о правилах их складирования;
- на видном месте крана поместить надпись о его грузоподъемности и дате испытания. Такелажники должны знать грузоподъемность монтажных стропов, грузоподъемность крана в зависимости от
 вылеть стрелы, вес выгружаемых колони и места стоянки транспортной единицы под разгрузкой.

При выгрузке колони запрещается перемещать их над кабиной шофера.

- II. Меры безопасности при произгодстве монтажных работ:
- I. При подъеме железобетомных колони обязательна организация сигнализации. Все сигнали машинисту крана подаются только одним лицом-такелажником или эненьевым монтажников. Перед началом работы монтажники обязани получить от сменного мастера указания о порядке монтажа колони, проверить исправность монтажных приспособлений.
- 2. Запрещается находится под колонной, подвешенной к крюку крана, оттягивать ее во время перемещения и оставлять во время перерива на весу. При горизонтельном перемещении колонна должна быть поднята не менее, чем на 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий.
- 3. Зони, опасние для движения людей во время монтажа, должны быть ограждены и оборудованы хорошо видимыми предупредительными знаками.
- 4. В концах подкрановых путей должны быть устроены инвентарные упоры, расчитанные на восприятие удара крана, движущегося с предежанным рабочим грузом.

До начала работ мастер или производитель работ ознакамливает такедажников и монтажников с настоящими указаниями и дает инструктаж по безопасному выполнению работ.

Указания по замонодичиванно стеков колони с фундаментами стаканного типа в зименх условиях

Смесь для заделки стыков	Краткое описание процесса заделки	прогрева источники приборы и	Режим Видеримания
Бетон (раствор) Укладивается сетовная	gareogned	Двухстадийний
с добавкой	счесь слоями толдиной	траноформа-	-лидераявание
7-10% K2C03	на более 15 сы с	TOP TADA	заделки осу-
(потап) от	тшательный вибрирова-	OTH-450	нествияется в
веса цемента	вием.Злектропрограз	vorhoc ten	процессе разо-
	осуществить стержне-	40 xna.	грева и изо-
	выми электродник		терыического
	диаметром 6 мм,		прогрева с
	установленным на		обе спечением
	вор глубину стнае с		K MOWESTY BEAU
	шагом 200 им и подхло-	-	чения 70% прое
	ченными к трансформа-		ной прочиссти
	тору с выходным напря-	•	с последующим
	жением 36 в.		термосним вн-
			держиванием.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

AA UU	шифр норы по ЕниР	На именование работ	! Ед. ! изм	! Объем ра бот !		на един. на един. на един.	труда на весь	EANH. EANH. ENSWEPE- HEN B	CTOMMOCTE SETPET TOYAL EA PECL OFFE PYG-KOU.
I.	\$ 24-13 Tada.2 # 20, a, e. HHTEPHOLS-	Вытрузка колони весом до 6 тонв из полуприцепа-платформи автомобильным краном АК-7,5			Маминист 6 разр.—І Такелажник	0,1	16,8	0-08	I3-44
	RNJI		T	I 68	I-gesq S	0,2	33,6	0-10,5	17-64
2.	ж 24-13 табл.2, ж , 20д.е	Выгрузка инвентаря и приспособлений с бортового автомобиля автомобильным краном АК-7,5			Машинист 6 резр_I Тексианик	0,1	0,4	0-08	0-32
	интерпол.		T	4	3 pasp-I 2 pasp-I	0,2	0,8	0-10,5	0-12
3.	§ 4-I-4 Taur.I #4a, o	Нанесекие осевых рисок на колоннах и фундаментах Установка колони весом 5,05 т в стакани фундаментов при помощи башенного крана МСК-8- 20. Установка одиночных кондукторов с временным закреплением колони и окончатель- вой выветкой их в кондукторах. Разборка одиночных кондукторов.	u t	32	Mammmer 5 pasp-I Montamum 5 pasp-2 4 pasp-2 3 pasp-4 2 pasp-2	6,47	15 ,0 4	0-33 2-75	10-56 88-00
4.	\$ 4_I_42 #17	Пряем бетонной смеси из кузова автомобиля-самосвала в бункер	I00 _M 3	0,036	Бетонщик 2 разр-I	e . 5	0,3	4-19	0-15
5.	Onether Hopee Hennomth K=I,08	Подача бетонной смеси и уклюдка ее при помощи пневмати- ческой установки инженера Н.С.Марчукова.Уплотнение вибратором и заглаживание поверхности вручную. Объем бетонной смеси в стике более 0, I м3			Машинист 4 разр-І Бетонщик 4 разр-І	0- I 6			3-29,6
6.	\$24 -I 3	Погрузка кондукторов, траверс и другого инвентаря на бортовой автомобиль автомобильным краном АК-7,5	MT	32	3 разр-I Машинист 6 разр-I	0,35		0_ I9, 4 (
	177,де интерпол.	Copioson allowoums opionocumsum approximation inc-197	T	4	Taкелажных Э разр-I 2 разр-I	0,245	0,98	0-13	0-52
-		Итого на весь объем работ . В том числе для маминисто крана					235,I3 37,85		0-93,8 8-00


PREMIURGIUM BORMEHHOLE COORYXCEHUCH NN Наитенование TODARDUCTUM POLITICALIS. nasaeula Viened Burner US TO TO BUTTE AN Κακπορα προρασία MOUNTED PORT 10800 ... ADMENS" Столовая на 22место Лередвижная Масторисполком Mamenuanomai de Vienedoumenoù ancruir mezanuvec-MOUGO 85 ME MUNI SOBOD RECORMAND CKAGA STOOKER NO 2 OUNG TEDERANTE MORE Viougian des caraque OBCHUR X. & USBERUU OMKODIMOIE

Условные абозначения.

- -- подзенный кабель временного энергоснавжения;
- - POSKEKMOPHAR BOWKA;
- --- водопроводная сеть;
- -0- водоразборная колонка;
- ПУ- пневнатической эстановка имяк. Н.С. Марчукова.
- 2. Прокладка водопровода, силовала кабеля, эктокавка прожекторных вышек и эстройство временных овтопобитьных дараг дажены выть выполнены до начала нантажа конструкций здания.
- 3. Площадь складав конструкций равжита на на конплектную постовку кинструкций по 2009 нонтажа.



Примечания: 1. Установленная ноциость понтажных пеханиянов равна 116.6 гбт, с эчетом козфрициента спроса 0,7; потребная мощность будет 82 гбт.



-х-График выполнения работ

/~/	4	Edun)	Jamp	amel h	noyda	Cocenal 3	bena .	Konbo	L	R	20	04	140	ø	-	ЭH	/	
			poser			MINING NO	профессия	MON-00 WELLOBER	SENGER	11	23	4	5	6	7	819	To la	1	13
n	Наитенование работ	US PZ	padan	Ka eðeini USMER 401: 400	NA BECE BBBE11 NENÇÂNEO	persi action	P03P90	seme	Opus-		PE	202	04	T.	, T		270	 	0
,	Выгрязка колонн весон до бт. инвентаря и прис			9.1	21	1.78	MOWUMUCT EPOSP.	1	و	f	ff	H	H	4	¥	Щ	4	H	U
_	пособлений автопабильным краном АК-7,5	m	172	0.2	4.2	3.56	Tamencistatun 3 pasa 2 pasa	1	4	+	II	#	H	\dagger	╫	₩	₩	H	F
	Нанесение осебых рисак на колонных Устонов									Π	Πt	Ħ	Н	₩	#	₩	Щ	Щ	
_	ка коланн весом 5.05т в стаканы финда-									Π^{\dagger}	IT	H	Н	$^{+}$	₩	Ш	Щ	Ш	1
	MENING FOU POROULL POLLENHOLD ROOMS MISS-80									#	╫	╫	Н	#	#	Щ	Ш	Ш	ì
_	Установка адиначных кандукторов с вретен-			0.47	1.83	1.55	Maujunuer 5pg 3p	1	۵	ıΗ	IH	$^{+}$	Н	₩	#	Щ	Ш	\prod	I
_	ным закреплением каланн и окончательной						Manza sionus			Щ	H	₩	Н	#	#	Щ	Ш	Ш	1
_	выверхай их в кондукторох. Разборка						5 pa 3 p.	5	20	H	††	Н	Н	₩	#	Щ	Щ	Ш	Ι
	адиночных кондукторов.	um	32	4.7	18.3	15.5	3 pa 3p. 2 pa 3R	4 2		H	H	₩	Н	#	Ш	Щ	Ш	Ш	
L	Приет ветонной спеси из кузова авто	L								Ш	\parallel	₩	Н	₩	₩	Щ	Щ	Щ	
	побиля-сапосвала в бункеры	00/1	0.035	8,5	0.04					ĦΉ	H	₩	Н	$^{+}$	Ш	Щ	Ш	Ш	
,	Падача, укладка и уплатнение		Ĺ	9.15	0, 52	0.53	MALWUNUCT 4 PC 3P	1		\prod	\parallel	₩	Н	+	#	₩	Щ	Щ	Ι
_	гатовой бетонной спеси Заг-						Бетоницик			Ш	#	₩	Н	₩	Н	Щ	Щ	Щ	
	лаживание повержности. Обоет					1.10	4,003p	/	2	ΠŦ	Ш	₩	Н	#	Ш	Щ	Ш	Ш	
_	бетонной смеси в стыке более 0.1 m3	шт	32	0.35	1.36					Ħ	H	Н	Н	#	Щ	Щ	Ш	11	
	Лагрузка кандуктаров, таверс и другого						Mauvevor			Н	H	₩	Н	#	Щ	Щ	Ш	Ш	
	инвентаря на бартовой автонобиль			0.122	0.06	0.05	6,003,0	1	,	Н	₩	₩	Н	#	Щ	Щ	Ш	m II	I
	краноп Як-75.	m	4	0. 245	0.12		SPOSP.	/	P	ΠŤ	╫	\mathbb{H}	Н	#	#	Щ	Щ	\prod	
	·									#	₩	₩	Ш	#	Ш	Щ	Ш	Ш	
						<u> </u>				Ш	Щ	Щ	Ш	Ш	Ш	Ш	117	П	1

5. Aouxpar

У. МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

1. Основные конструкции, материалы и голуфабрикаты

nn Fr		тора ние	Марка	Ед.	! Кол-во	Объем в од- ном элечен- те м3	бетсна общий м3
I.	Колопна	рядовая тес 5,05т	K7-3-2	æT	10	2,02	20,2
2.	-*-	связевая-"- 5,05т	K7-3-I		4	2,02	8,08
3.	-*-	торцевая-"- 5,05т	K7-I-2	*	2	2,02	4,04
4.	_*_	рядовая -"- 5,45т	K8-2	•	10	2,18	8,15
5.		связевая-*- 5,45	К8-2- I	Ħ	4	2,18	8,72
6.	-*-	торцевая-"- 5,45	K8-I-I	×	2	2,18	4,36
7.	Бетон		300	и3	3,6		
8.	Прочие	Herdelen		руб- коп.			

2. Машины, оборудование, инструмент, инвентарь и приспособления

Taxumaamaa

nu	На име нова ние	Тип	Марка	Кол- во	хэрактеры	
İI	j č	3	1 4	(2)	6	
I.	Кран для выгрузки колон	очотай н инакио		; I1	Грузоподъе	ng .7,5T
2.	Монтажный кран	Еален- ный	NCK-8-	90 I	_"_	8 r
3.	Полуприцеп-пла тфор-	Минстр	ой			:
	MA C TREATON	ECCP	КрАЗ-2	2 I		
	Установка инженера Н.С. Жарчукова				Прсизводит I м3/час	4 700 H d l l

Происталь когструк Заказ 1586

II!	2	1	3	1	4	1	5	1		6
6.	Приспособление для мон-	18-					I	ſpj	7 30 110 .	Zbews. IOT.
7.	Нивелир с рейкой			HB-	I.		ľ			
8.	Теодолит со штативом			OT-	.05		I			
9.	Лопата			TO:	T 10-57		2			
10.	Метр складно й			ГОС 255	T 33-54	2	8			
II.	Рудетка			750	77 12-55		2	PC-	-10	
12.	Вибратор глубинный			C-7	27		2			
13.	Автосамосвал			ra:	3-93A			Гру	30110	дьемн.2,251
I4.	Бужкера для бетона						3 1	ene c	oca Pio	0,35 23
15.	Ключ гасчный	Разд ной	виж	roo	T 15-54		4			
16.	Monotor	Å		r00 231	T [0-54		4	Bec	800	грамы
17.	Зубило слесарное			700 721	T II-54		4	Ł-	= 150 :	MC4
18.	Предохранит . пояса					2	C			
19.	Рамочный отвес			259	T 90-57		2			
20.	Кондукторы для закрепления колонн	Черте Пром- сталь конст ция г.Кие	- Pyk		16a	3	2			

Отпечатано
в навосибирском филиале ЦИТП
630004 с. набосибирск, пр. Карпа Марлеа в
Выдано в печать: "В" — X 1919с.
Замаз 3229 Тираже 130

07.04.0