

Приложение X
(обязательное)

КАРТА КОНТРОЛЯ
соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.50 – 2011 «Автомобильные дороги. Ремонт асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 4. Ликвидация колен»
при выполнении вида работ: «Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами»

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

ОГРН: _____ ИНН _____ Номер свидетельства о допуске: _____

Сведения об объекте:

Основание для проведения проверки:

№ _____ от _____

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная

№ п/п	Элемент контроля	Подлежит проверке	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
					Норма	Соответствие («+», «-»)	
Этап 1: Организация строительного производства							
1.1	СТО НОСТРОЙ 2.25.50-2011		Наличие приказа об утверждении и введении в действие СТО НОСТРОЙ 2.25.50-2011	Документарный	Наличие СТО НОСТРОЙ 2.25.50-2011		
1.2	Проектная документация		Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 и Приказа Министерства регионального развития РФ от 01.04.2008 №36	Документарный	Наличие разделов, содержащих сведения об основных параметрах и характеристиках слоев асфальтобетонных покрытий		
1.3	Рабочая документация		Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87	Документарный	1. Наличие рабочей документации со штампом выдачи «В производство» 2. Наличие проекта производства работ (ППР) согласованного с заказчиком (генподрядчиком) - наличие оттиска (штампа) заказчика (генподрядчика)		
1.4	Исполнительная документация		Соответствие требованиям РД 11-02-2006, РД 11-05-2007	Документарный	Наличие журналов производства работ (общего и специальных журналов работ)		

1.5	Метрологическая поверка используемых средств измерений		Наличие поверки используемых средств измерений	Документарный	Наличие документа установленного образца на каждое используемое средство измерения		
1.6	Погодные условия выполнения работ		Контроль температуры воздуха и наличия осадков согласно п.6.2.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный	Наличие регистрирующей записи о температуре воздуха и наличии осадков при проведении работ в общем журнале работ		
Этап 2: Входной контроль материалов и конструкций							
2.1	Литая асфальтобетонная смесь		Контроль характеристик и качества смеси на соответствие требованиям проекта и согласно п.5.1, 5.4, 7.1 НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протокола испытаний смеси		
2.2	Горячая асфальтобетонная смесь		Контроль характеристик и качества смеси на соответствие требованиям проекта и согласно п.5.1, 5.4, 7.1	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие		

			НОСТРОЙ 2.25.50		сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протокола испытаний смеси		
2.3	Высокощепенистая асфальтобетонная смесь		Контроль характеристик и качества смеси на соответствие требованиям проекта и согласно п.5.3, 5.4, 7.1 НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протокола испытаний смеси		
2.4	Черный щебень		Контроль характеристик и качества черного щебня на соответствие требованиям проекта и согласно п.5.2, 5.4, 7.1 НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов,		

					сертификатов и др.) 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протокола испытаний щебня		
2.5	Материалы для слоев поверхностных обработок		Контроль характеристик и качества материалов на соответствие требованиям проекта и согласно п.5.4, 7.1 НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
2.6	Литая эмульсионно-минеральная смесь		Контроль характеристик и качества смеси на соответствие требованиям проекта и согласно п.5.4, 7.1 НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протокола испытаний смеси		
Этап 3: Ликвидация колен							
3.1	Подготовитель		Контроль выполнения	Документарный/	1. Наличие		

	ные работы		работ согласно п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.50	Визуальный	регистрирующей записи о проведенных подготовительных работах в общем журнале работ		
			Контроль глубины фрезерования корыта согласно п. 7.6, таблице 7.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный/ Инструментальный	2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
3.2	Укладка асфальтобетонных смесей в корыто		Контроль выполнения работ по укладке асфальтобетонных смесей в корыто согласно п. 6.2.1-6.2.5, 6.2.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по укладке асфальтобетонных смесей в корыто в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования		
			Качество сопряжения ремонтного слоя и старого слоя согласно п. 7.4, 7.6, таблице 7.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.50	Визуальный			
			Контроль температуры смеси согласно п. 7.6, таблице 7.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль расхода асфальтобетонной смеси согласно п. 7.6, таблице 7.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный/ Визуальный			
			Контроль толщины слоя согласно п. 7.6, таблице 7.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный/ Инструментальный			

			Контроль ровности поверхности согласно п. 7.6, таблице 7.1 СТО НОСТРОЙ	Документарный			
			Контроль коэффициента уплотнения смесей согласно п.7.6, таблице 7.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный			
			Контроль ровности согласно п.7.6, таблице 7.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный			
3.3	Распределение и запрессовка горячего черного щебня в поверхность асфальтобетона		Контроль выполнения работ по распределению и запрессовке горячего черного щебня в поверхность асфальтобетона согласно п. 6.3.1-6.3.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по распределению и запрессовке черного щебня в общем журнале работ		
			Контроль расхода черного щебня согласно п. 6.3.3, 7.6, таблице 7.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный/ Визуальный			
			Контроль глубины запрессовки щебня согласно 6.3.4, 7.6, таблице 7.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль температуры черного щебня согласно п.6.3.2, 7.6, таблице 7.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный/ Инструментальный			

3.4	Уплотнение асфальтобетонных смесей в корыте		Контроль выполнения работ по уплотнению асфальтобетонных смесей в корыте согласно п. 6.2.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по уплотнению асфальтобетонных смесей в корыте в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протокола испытаний		
			Контроль коэффициента уплотнения смесей согласно п.7.6, таблице 7.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный			
			Контроль ровности согласно п.7.6, таблице 7.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный			
3.5	Устройство защитных слоев		Контроль выполнения работ по устройству защитных слоев согласно п. 6.4.1-6.4.7, 7.2, 7.3, 7.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по устройству защитных слоев в общем журнале работ		
3.6	Качество покрытия		Контроль качества физико-механических свойств асфальтобетона согласно п. 7.5, 7.9, 7.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный	1. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 2. Наличие протокола испытаний 3. Наличие данных в журнале		
			Контроль ровности покрытия согласно п. 7.9, 7.12, 7.14 СТО НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный			

			Контроль коэффициента сцепления согласно п. 7.9, 7.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный	технического нивелирования		
			Контроль толщины покрытия согласно п. 7.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль коэффициента уплотнения согласно п. 7.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный			
			Контроль прочности сцепления слоев согласно п. 7.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.50	Документарный/ Визуальный			

Примечания

1 Визуальный и инструментальный способ проверки соответствия применяется в случае выполнения соответствующих работ в момент проведения контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.50. В этом случае проводится проверка соответствия выполняемых работ требованиям, предъявляемым к выполнению данных работ.

2 Для выполнения инструментального способа проверки соответствия рекомендуется использовать линейку стальную по ГОСТ 427, рулетку измерительную по ГОСТ 7502, трехметровую рейку по ГОСТ 10528 (таблица 2), нивелир по ГОСТ 10528.

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.25.50 соблюдены в полном объеме.
2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.25.50 соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

Приложения: _____ на _____ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Подпись представителя проверяемой организации - члена СРО,
принимавшего участие в проверке:

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Дата «__» _____ 201_ г.