

Приложение X  
(обязательное)

**КАРТА КОНТРОЛЯ**

**соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.7.58 – 2011 – Колонны сборные железобетонные многоэтажных зданий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения**

**при выполнении вида работ: « \_\_\_\_\_ »**

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

\_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_ Номер свидетельства о допуске: \_\_\_\_\_

Сведения об объекте:

\_\_\_\_\_

Основание для проведения проверки:

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

№ п.п.	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Результат		Приложения, примечания
			Норма	Соответствие (+) (-)	
<b>Этап 1: Организация строительного производства</b>					
1.1	СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011	Наличие оригинального документа	Протокол принятия стандарта на общем собрании СРО или локальный акт организации о принятии стандарта.		
1.2	Рабочая документация со штампом «К производству работ»	Наличие комплекта документов	В соответствие с требованиями п.4.1 СТО НОСТРОЙ 2.7.58		
1.3	Проект производства работ	Наличие комплекта документов	Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 и Приказа Министерства регионального развития РФ от 01.04.2008 №36		
1.4	Исполнительная документация	Наличие Актов освидетельствования готовности несущих конструкций к установке колонн	Соответствие требованиям п.4.4 СТО НОСТРОЙ 2.7.58		
1.4	Журналы производства работ	Наличие общего (или специального) журнала работ	Соответствие требованиям РД 11.05.2007		
1.5	Метрологическая поверка используемых средств измерений	Наличие документа установленного образца в соответствии с №102-ФЗ от 26.06.2008 г. на каждое используемое средство измерения	Правило выбора средств измерений приведен в п. 5.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.7.58		
<b>Этап 2: Входной контроль плит и условий хранения</b>					
2.1	Приемка колонн	Проверка: наличия сопроводительного документа и соответствия маркировки. Предварительное визуальное обследование колонн	Наличие журнала учета входного контроля по ГОСТ 24297 и соответствие требованиями п.п.5.1 и 5.4 СТО НОСТРОЙ 2.7.58		

2.2	Подтверждение качества колонн	Наличие паспорта качества и сертификата на изделие			
2.3	Геометрические параметры колонн	Номинальные размеры колонн (выборочно)	Соответствие требованиям ГОСТ 26433.1, п.п.5.2.1 и 5.2.2 СТО НОСТРОЙ 2.7.58		
2.4	Качество поверхности колонн	Соответствие внешнего вида установленной категории (выборочно)	Соответствие требованиям п.п.5.2.1 и 5.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.7.58		
2.5	Прочность бетона колонн	Соответствие отпускной или проектной прочности (выборочно)	Соответствие требованиям ГОСТ 17624, ГОСТ 18105, ГОСТ 22690, ГОСТ 28570, п.п. 5.2.1 и 5.2.5 СТО НОСТРОЙ 2.7.58		
2.6	Армирование колонн	Соответствие проектному армированию (выборочно)	Соответствие требованиям ГОСТ Р 53778		
2.7	Контроль условий хранения	Размещение в соответствии со стройгенпланом	Соответствие требованиям ГОСТ 13015, п.п 6.1, 6.5-6.7 СТО НОСТРОЙ 2.7.58		
<b>Этап 3: Подготовительные работы</b>					
3.1	Очистка колонн и нанесение монтажной разметки		Соответствие требованиям п.п.7.3, 7.4 СТО НОСТРОЙ 2.7.58		
3.2	Нанесение разметки, определяющей проектное положение колонн	Установка кондукторов или других устройств для выверки	Соответствие требованиям п. 7.4 СТО НОСТРОЙ 2.7.58		
3.3	Проверка наличия строповочных устройств и их соответствие монтируемым изделиям		Соответствие требованиям п.7.5 СТО НОСТРОЙ 2.7.58		
<b>Этап 4: Монтаж колонн</b>					
4.1	Установка колонн в проектное положение	Контроль опорных зон – наличие выравнивающего слоя, опорных закладных деталей; контроль совмещения рисок с осями, выверка колонн	В соответствие с п.7.6 СТО НОСТРОЙ 2.7.58		

4.2	Фиксация колонн в проектном положении и снятие кондукторов	Контроль сварки арматурных выпусков и закладных деталей в зоне стыка ГОСТ 3242 и ГОСТ 14098	В соответствие с п. 7.7 СТО НОСТРОЙ 2.7.58 и ГОСТ 10922		
4.3	Замоноличивание стыков колонн	Контроль заделки стыков	В соответствие с п.п. 7.8 СТО НОСТРОЙ 2.7.58		
<b>Этап 5. Контроль качества монтажных работ</b>					
5.1	Контроль положения колонн	Производство измерений отклонений от проектного положения в соответствии с требованиями ГОСТ 23616 и ГОСТ 26433.1	В соответствие с требованиями раздела 8 СТО НОСТРОЙ 2.7.58		
5.2	Контроль оформления исполнительной документации	В соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007.	Запись в журнале производства работ в соответствие с требованиями п. 8.2 СТО НОСТРОЙ 2.7.58		

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ \_.\_.\_. \_ соблюдены в полном объеме.
2. Требования СТО НОСТРОЙ \_.\_.\_. \_ соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

---



---

Приложения: \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт \_\_\_\_\_  
 Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Подпись представителя проверяемой организации - члена СРО,  
принимавшего участие в проверке:

Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.